

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление капитального строительства»
муниципального образования
«Город Глазов»
(МКУ «УКС города Глазова»)
427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6
тел. 6-63-73, 6-69-81
oks-glazov@yandex.ru
ОГРН 1141837000843, ОКПО 29978330
ИНН 1837013198, КПП 183701001

Начальнику Управления жилищно-
коммунального хозяйства, наделенного
правами юридического лица,
Администрации города Глазова

Е.Ю. Шейко

от 07.04.2022г. № 169
на № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

о соответствии документов требованиям, установленным пунктом 2.4 «Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжениями и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», утвержденного Постановлением Администрации города Глазова от 16.12.2019 года №11/36

В рамках Концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжениями и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» от 20.05.2019 г. №АБ-434/135 в соответствии с «Порядком предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с концессионным соглашением в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», утвержденным постановлением Администрации города Глазова от 16.12.2019г. №11/36 (далее Порядок), МКУ «УКС города Глазова» была проведена проверка документации, представленной ООО «Тепловодоканал» (заявление от 21.10.2021г. №149-1/1447-149-1) по объекту «Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная)». Этап №5

Представленная документация соответствует требованиям, установленным пунктом 2.4 Порядка.

Размер бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», подлежащих выплате составляет:

Наименование мероприятия	период	Стоимость, руб. (прописью)
«Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная)». Этап №5	2021г.	3 000 000,00 (Три миллиона рублей, 00 копеек)

Информация о ранее произведенных выплатах бюджетных инвестиций по объекту:

1.	3 000 000,00руб	письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова от 24.03.2022г. №0358/01-27
----	-----------------	--

Стоимость строительства объекта «Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная)». Этап №5 (далее Объект) :

1. Сметная стоимость строительства Объекта

1.1 Сетная стоимость строительства Объекта по проектной документации 40/2019, выполненной АО «ЦПТИ» в 2019г.г.(положительное заключение государственной эскпертизы №18-1-1-2-055160-2020 от 02.11.2020 г.) составляет:

Наименование показателей	Стоимость, тыс.руб.
Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен 2001г.	4 455,15
В том числе	
-строительно-монтажные	3 669,60
-оборудование	80,35
-прочие работы	705,20
(в том числе проектные работы)	(483,30)
Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен - 1 квартал 2020г. (в т.ч. НДС-20%)	26 180,82 (4 363,47)
В том числе	
-строительно-монтажные (в т.ч. НДС 20%)	21 929,53 (3 654,92)
-оборудование (в т.ч. НДС 20%)	397,25 (66,21)
-прочие работы(в т.ч. НДС 20%)	3 854,04 (642,34)
(в том числе проектные работы(в т.ч. НДС20%))	(2 460,00(410,00))

1.2 Сетная стоимость строительства Объекта в соответствии с подпунктом 1.1.4 части 1.1 пункта 1 «Строительства, модернизации и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов» инвестиционной программы общества ограниченной ответственности «Тепловодоканал» строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики на 2019 – 2024 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 20.12.2019 года №01-09-659) с учетом внесенных изменений утвержденных приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 15.04.2021г. №01-09/605, составляет:

ВСЕГО	Объем финансирования по годам (тыс. руб. без учета НДС)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 191	500	1 800	6 000	6 000	8 891	-
В том числе объем бюджетных инвестиций (средства муниципального образования)						
13 200	-	-	3 000	3 000	7 200	-

2. Фактическая стоимость выполненных работ по Объекту составила:

2.1 Фактическая стоимость выполненных работ по Объекту за 2021г. (Заключение Заключение МКУ «УКС города Глазова» от 15.11.2021г. №651)

Наименование документа	№ документа/ дата	Стоимость (в том числе НДС – 20%), тыс.руб.	Этап строительства объекта
------------------------	----------------------	---	----------------------------

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3	№1 от 29.10.2021г.	6 049,73520 (1 008,28920)	Этап №5
ИТОГО выполнение за 2021г.		6 049,73520 (1 008,28920)	


2.2 Фактическая стоимость выполненных работ по Объекту на дату выдачи настоящего заключения

Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3	№2 от 21.03.2022г.	2 102,2872 (350,3812)	Этап №5
ИТОГО выполнение за 2022г.		2 102,2872 (350,3812)	Этап №5
ВСЕГО выполнение по объекту		8 152,0224 (1 358,6704)	Этап №5

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.	Заявление ООО «Тепловодоканал» от 18.03.2022г. №149-1289-03
2.	Письмо управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова от 24.03.2022г. №0358/01-27 (копия) – 1экз.
3.	Заключение МКУ «УКС города Глазова» от 15.11.2021г. №651 (копия) – 1экз
4.	КС-3, КС-2, КС-6а
	Справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) от 21.03.2022г. №2 (копия) - 1экз.
	Акты о приемке выполненных работ от 21.03.2022г. №2.1,2.2 (копия) – 1экз.
	«Журналы выполненных работ» (по форме КС-6а): - Наружные сети водоснабжения В1 -1экз - Подготовительные работы – 1экз
5.	Разрешение на осуществление земляных работ от 30.12.2020г. №209-20 (копия) – 1экз.
6.	Исполнительная документация
	Альбом «Исполнительная документация» на 75 листах - 1экз.;
7.	Электронный носитель - CD-диск – 1экз.

Директор МКУ «УКС города Глазова»



Р.Р. Давлетшин

Исп. Лихачева Ю.А.
8(34141)666-40